

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta
Zduńska Wola

Radi RM
Jakub Trenkner
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Trenkner

Rm.0004.28.2020
10.03.2021

**Pan
Jakub Trenkner
Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola**

Nasz znak: RM.0012.3.5.2020

Data: 9 marca 2021 r.

Dotyczy: przekazania protokołu z przebiegu kontroli.

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Miasta Zduńska Wola proszę o umieszczenie w porządku obrad sesji Rady Miasta punktu o treści: „Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Realizacja planu utwardzania dróg miejskich”.

Przewodniczący Komisji

Piotr Pacelt
Piotr Pacelt

Protokół z przebiegu kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Żłotnickiego 12.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora.

Na mocy uchwały Rady Miasta Zduńska Wola podjętej na XXIII sesji w dniu 2 lipca 2020 r. Przewodniczący Rady Miasta Jakub Trenkner upoważnił członków Komisji Rewizyjnej (Upoważnienie Nr RM/4/20 z dnia 7 lipca 2020 r.) do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.

Przedmiot kontroli: realizacja planu utwardzania dróg miejskich.

Komisja na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2020 r. wspólnie ustaliła następujący zakres kontroli:

- 1) analiza opracowanego planu utwardzania dróg miejskich po konsultacjach z mieszkańcami;
- 2) analiza wykazu zrealizowanych zadań w ww. planu z wyszczególnieniem kosztów, danych technicznych – długość, szerokość, sposób wykonania;
- 3) wykaz zadań ww. planu do realizacji;
- 4) wykaz zadań zdjętych lub przesuniętych w czasie ze względu na planowane tam prace inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenu budowa gazociągu kanalizacji, itp.).

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Piotr Pacelt – przewodniczący Komisji;
- 2) Renata Kosińska-Graf – zastępca przewodniczącego Komisji;
- 3) Łukasz Goldman – członek Komisji;
- 4) Damian Kunert – członek Komisji;
- 5) Tomasz Pohl – członek Komisji.

Kontrola została przeprowadzona na posiedzeniach Komisji w dniach: 25 sierpnia 2020 r., 15 i 22 września 2020 r., 6 października 2020 r., 2 i 16 lutego 2021 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o materiały przedłożone przez Biuro Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta m.in. zestawieniem przedstawiające wykaz zrealizowanych zadań ujętych w planie utwardzania dróg miejskich.

W toku kontroli wyjaśnień ustnych udzielili: Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich Piotr Borkiewicz oraz Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Szewczyk.





W ramach kontroli Komisja w dniu 22 września 2020 r. dokonała oględzin pasa drogowego na miejscu inwestycji i oceniła wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Społecznej”.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej Komisja nie wniosła uwag w ramach kontroli realizacja planu utwardzania dróg miejskich.

Pismem z dnia 16 lutego 2021 r., znak: RM.0012.3.5.2020, pouczone kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości wniesienia uwag do protokołu kontroli oraz o możliwości odniesienia się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół został przyjęty na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2021 r.

- 1) Piotr Pacelt 
- 2) Renata Kosińska-Graf 
- 3) Łukasz Goldman 
- 4) Damian Kunert 
- 5) Tomasz Pohl 