

## **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

<b>Obiekt</b>	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE MOPS - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
<b>Adres inwestycji</b>	<b>ul. Królewska 8 dz. nr 148; obr.7 98 – 220 Zduńska Wola</b>
<b>Inwestor</b>	<i>GMINA MIASTO ZDUŃSKA WOLA</i>
<b>Projektant</b>	mgr inż. Michał Sadowski Nr.upr.LOD/0589/PWOE/06

### **1. Zakres robót.**

W zakres robót instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie elementów instalacji gniazd, oświetlenia oraz wypustów i zasilających urządzeń elektrycznych projektowanego budynku.

### **2. Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.**

Adaptacji lub demontażowi albo zabezpieczeniu podlegają elementy istniejącej instalacji elektrycznej. Prace te należy wykonywać po odłączeniu napięcia.

### **3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie.**

Istniejące, ewentualne uzbrojenie terenu oraz istniejące instalacje elektryczne.

### **4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót.**

Przewidywanym zagrożeniem występującym podczas realizacji powyższego zamierzenia budowlanego jest praca na wysokości przy prowadzeniu instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz obiektu oraz istniejąca instalacja przyłącza, która może być pod napięciem. Prace wykonywać na elementach instalacji w sposób beznapięciowy. Prace elektroenergetyczne powinny wykonać wykwalifikowane brygady w tym zakresie.

### **5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Instruktaż:

Przed rozpoczęciem pracy każdego pracownika i każdorazowo przy zmianie warunków wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy związanych ze zmianami pogodowymi (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Należy zadbać o to, aby pracownik któremu powierza się daną pracę miał niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, aktualne uprawnienia branżowe, był zapoznany z zagrożeniami jakie mogą przy tym wystąpić oraz aby uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do określonej pracy.

### **6. Wskazania środków zapobiegających niebezpieczeństwu przy wykonywaniu robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.**

Praca na wysokości tylko zespołowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami bezpieczeństwa z krótkimi linkami umocowanymi do stałych elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych. Należy przeprowadzać przeglądy okresowe oraz odbiory wynikające z ogólnych przepisów bhp. Prace instalacyjne wykonywać beznapięciowo przy odłączonym zasilaniu.

**Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest zobowiązany do wykonania planu BiOZ.**

**Informację do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).**